

Rada Gminy w Galewicach

Wpłynęło dnia 21.08.2025

Nr..... zał.....

Urząd Gminy w Galewicach
Referat Infrastruktury i Rozwoju
Gospodarczego
98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5
tel. 02 78 38 618

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 21.08.2025

Nr. 10.622 zał.....

Przew. RG
21.08.25
OK

Galewice, 21.08.2025r.

RIIRG.3.2025.KO

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Gminy w Galewicach

Informacja o realizacji inwestycji i prac remontowych ujętych w budżecie na 2025 rok realizowana przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

LP	Nazwa zadania	Opis
1.	Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych; doposażenie kuchni sołeckiej	W Sołectwie Osiek trwają przygotowania do złożenia zamówień na altanę, palenisko, ławki, ławo-stoły i witryny chłodnicze.
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły z terenu Sołectwa Spóle	Trwają przygotowania do zakupu oraz montażu 2 wiat przystankowych.
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Foluszczyki w gminie Galewice - dokumentacja projektowa	Termin wykonania pełnej dokumentacji na zadanie - sierpień 2025 r.
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłona w gminie Galewice - dokumentacja PFU	Dokumentacja PFU w trakcie przygotowywania.

5.	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Nowej w Galewicach	W ramach zadania wykonano: 9 szt. przyłączy wodociągowych średnicy 32mm długości ok. 2,00m, 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 200mm długości ok. 9,00m wraz z niezbędnym materiałem wraz z robotami towarzyszącymi, wartość zadania: 36 777,00 zł brutto; zadanie zakończono i odebrano w dniu 13.02.2025 r.
6.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Staszica w Galewicach	Prace zakończone i odebrane w dniu 24.02.2025 r.; roboty konieczne do wykonania w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 4708E ul. Staszica w Galewicach; wykonano przebudowę 6 szt. przyłączy wodociągowych średnicy 32mm, montaż zasuw wodociągowych, wykonanie robót towarzyszących. Wartość zadania: 25 830,00 zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice	Został złożony wniosek do KPO – jest w ponownym rozpatrzeniu.
8.	Przebudowa drogi Galewice - Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice	Został przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy na powyższe zadanie
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice	Prace zakończone i odebrane w dniu 02.07.2025 r.; wartość zadania: 2 306 427,40 zł, rozliczenie dofinansowania w wysokości 1 383 856,00 zł w ramach RFRD zaakceptowane dnia 06.08.2025 r.; zakres wykonanych prac: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa zjazdów do posesji, budowa i/lub odtworzenie rowów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronnych poboczy, roboty brukarskie oraz roboty wykończeniowe na odcinku 1,591 km.
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje	Zawarto umowę z Wykonawcą robót w dniu 11.08.2025 r.; termin realizacji zadania: 30.09.2025 r.; wartość zadania: 260.363,94 zł; zadanie realizowane z dofinansowaniem w formie dotacji z Województwa Łódzkiego w wysokości 77.380,00 zł; zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy utwardzonych i innych robót towarzyszących na odcinku 400m

11.	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi działka 482 Żelazo - Fundusz Sołecki Sołectwa Żelazo	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę drogi - działka 482 Żelazo.
12.	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	W kwietniu 2025 r. na potrzeby utrzymania dróg gminnych dokonano zakupu wielofunkcyjnej zmiatarki hydraulicznej za kwotę: 18 573,00 zł.
13.	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie otrzymaliśmy 04.03.2025 r. Po uprawomocnieniu się ww. decyzji zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej do PGW WP. (prawomocna decyzja ULICP stanowi niezbędny załącznik do wniosku o decyzję wodnoprawną). Aktualnie prowadzone są prace nad operatem wodnoprawnym, żeby niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji ULICP składać wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Aktualnie posiadamy oraz wykonaliśmy: mapę do celów projektowych, wypisy i wyrisy z EGIB, inwentaryzacje stanu istniejącego i zatwierdzoną u Państwa koncepcję budowy kładki, geotechniczne warunki posadowienia: opinie geotechniczną, DBPG, projekt geotechniczny, zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłoszenia prowadzenia działań w nawiązaniu do art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z RDOŚ w Łodzi. Termin przygotowania dokumentacji - grudzień 2025 r.
14.	Zakup wiat przystankowych	Planowany termin zakupu i montażu wiat przystankowych: 4 kwartał 2025 r.
15.	Budowa parkingu na działce nr 1014/1 w Galewiczach	Trwają prace nad ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie.
16.	Zakup ciągnika	Trwają przygotowania nad ogłoszeniem zamówienia publicznego na zadanie.
17.	Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki	Została zamontowana klimatyzacja w budynku OSP Biadaszki. Reszta środków jest przeznaczona na zakup drzwi, płytek, farby, itp..
18.	Rozbudowa sali OSP w Węglewiczach	Trwają przygotowania do rozbudowy Sali OSP w Węglewiczach.
19.	Utwardzenie terenu przy sali OSP Spóle	Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 07.07.2025 r. Położono kostkę brukarską na powierzchni ok. 65 m kw., wykonano palisadę, krawężnik najazdowy oraz ławę betonową wejścia głównego do budynku.

20.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku	Przedmiotem realizacji jest : a. roboty rozbiórkowe b) roboty posadzkarskie c) roboty murarskie d) roboty tynkarskie e) roboty malarskie f) wymiana kompletu kratki wentylacyjnych na pionach w starej części budynku, g) wykonanie nowych okładzin drewnianych schodów oraz spocznika przy wyjściu na poddasze, h) wymiana drewnianych drzwiczek do schowka pod schodami i) kompleksowa wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w starej części budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji oświetleniowej opartej na oprawach LED, j) kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych na nowe oprawy LED w rozbudowanej części Szkoły Podstawowej z wyłączeniem sali gimnastycznej, k) modernizacja instalacji monitoringu poprzez ukrycie okablowania w bruzdach ściennych w starej części budynku wraz z wykonaniem nowych powłok tynkarskich i malarskich, l) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Osieku, m) modernizacja instalacji odgromowej budynku w związku z montażem instalacji PV, n) wymiana ławek szatniowych w korytarzu na nowe regały szatniowe z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty, wymiana istniejących szafek szatniowych w szatni na półpiętrze nowe na szafki szatniowe zamykane na klucz, wymiana szafek wraz z umywalkami na korytarzu na piętrze budynku. Termin zakończenia inwestycji 30.10.2025 r. Kwota zadania -
-----	--	--

21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tokarzew - dokumentacja PFU	Został przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy
22.	Montaż bramy wjazdowej na potrzeby obsługi sieci kanalizacji sanitarnej w Galewicach	Na przełomie maja/czerwca 2025 r. dokonano montażu bramy wjazdowej na potrzeby obsługi sieci kanalizacji sanitarnej w Galewicach, prace zakończono 03.06.2025 r. Wartość zadania: 12 300,00 zł brutto
23.	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	Zostały zakończone dwa etapy zadania tj. budowa kanalizacji ul. Nowa w Galewicach oraz przebudowa sieci wodociągowej ul. Wieluńska w Galewicach. Trzeci etap przebudowa oczyszczalni w Galewicach. Termin wykonania inwestycji jest do marca 2026 r. Koszt zadania -
24.	Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego	Zakończono prace związane z przygotowaniem umów dla uczestników projektu oraz przygotowywany jest przetarg. Termin realizacji do 30.09.2025r.
25.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	Inwestycja zakończona w styczniu 2025 r.
26.	Budowa placu zabaw - dokumentacja	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw (działka 910 w Ostrówku) w trakcie przygotowywania.
27.	Montaż oświetlenia na boisku sportowym.	Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 24.03.2025 r. (Osiek). Zamontowano 24 oprawy oświetleniowe na nowych 6 słupach na boisku sportowym w Osieku wraz z doprowadzeniem okablowania do lamp ze szatni sportowej oraz zamontowano skrzynki wolnostojące z zabezpieczeniem i sterowaniem oświetleniowym.
28.	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Dąbie	Została podpisana umowa na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dąbie .
29.	Park zabaw pod okiem strażaka	Trwają przygotowania do zakupu wraz z montażem toru przeszkód typu linarium oraz zjazdu linowego zgodnie z dokumentacją projektową.
30.	Prace brukarskie na terenie działki sołeckiej	Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 06.08.2025 r. (Kaźmirów). Położono nawierzchnię z kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na powierzchni 65 m ² , ułożono obrzeża betonowe w ilości 32 mb.

31.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki wiejskiej	Zostało przygotowane zlecenie, dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.(Kużaj)
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Jeziorna	Trwają przygotowania do zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej.
33.	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Foluszczyki.	Została wykonana usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano przyłącze energetyczne wraz z materiałem w altanie ażurowej w miejscowości Foluszczyki.
34.	Zakup z montażem garażu blaszanego	Została przygotowana umowa na zakup z dostawą i montażem garażu blaszanego 7 m x 5 m (Rybka)
35.	Zielony teren rekreacyjny w miejscowości Dąbie	Została przygotowana umowa na zakup i montaż altany z podłogą, zamówiono stoły oraz ławki do altany.
36.	Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Kaski	Zmiana zadania funduszu sołeckiego na: zakup materiałów na modernizację kuchni w Sali OSP.
37.	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze	Zadanie zakończone, protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 10.03.2025 r. Zamontowano urządzenia na działce wiejskiej w miejscowości Gąszcze: orbitrek wolnostojący – 1 szt., wioślarz wolnostojący – 1 szt.
38.	Zakup i utrzymanie sprzętu do koszenia placu zabaw w Kolonii Osiek	Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 24.03.2025 r. Zakupiono traktor ogrodowy o mocy silnika 10,3 kW, kosiarkę spalinową o mocy 5,7 KM oraz kosę spalinową o mocy 1,8 KM.
39.	Zakup traktorka do koszenia placu w Sołectwie Kużaj	Zadanie zakończone, protokół odbioru z dn. 20.05.2025 r. Zakupiono traktor ogrodowy o mocy 9 kW.
40.	Zakup urządzenia rekreacyjnego typu zamek dmuchany	Zmiana zadania funduszu sołeckiego na: Zakup traktorka do koszenia placu w Sołectwie Kużaj

Przygotowali:

Katarzyna Owczarek, Tomasz Jezierski, Agnieszka Wolniewicz , Edyta Kopacka

K I E R O W N I K
Referatu Infrastruktury
Rozwoju Gospodarczego

mgr Katarzyna Owczarek